

表 18-3 (A) 建築物屋內外電信設備檢測 (絕緣電阻) 紀錄表

電纜種類	電纜心線編號	檢測絕緣電阻是否大於 5MΩ			電纜種類	電纜心線編號	檢測絕緣電阻是否大於 5MΩ		
		L1-L2	L1-E	L2-E			L1-L2	L1-E	L2-E
		自評測試	自評測試	自評測試			自評測試	自評測試	自評測試
0.5mm-30P-PE-PVC	1	√	√	√	5 1				
	2	√	√	√	5 2				
	3	√	√	√	5 3				
	4	√	√	√	5 4				
	5	√	√	√	5 5				
	6	√	√	√	5 6				
	7	√	√	√	5 7				
	8	√	√	√	5 8				
	9	√	√	√	5 9				
	10	√	√	√	6 0				
	11	√	√	√	6 1				
	12	√	√	√	6 2				
	13	√	√	√	6 3				
	14	√	√	√	6 4				
	15	√	√	√	6 5				
	16	√	√	√	6 6				
	17	√	√	√	6 7				
	18	√	√	√	6 8				
	19	√	√	√	6 9				
	20	√	√	√	7 0				
	21	√	√	√	7 1				
	22	√	√	√	7 2				
	23	√	√	√	7 3				
	24	√	√	√	7 4				
	25	√	√	√	7 5				
	26	√	√	√	7 6				
	27	√	√	√	7 7				
	28	√	√	√	7 8				
	29	√	√	√	7 9				
	30	√	√	√	8 0				
	31				8 1				
	32				8 2				
	33				8 3				
	34				8 4				
	35				8 5				
	36				8 6				
	37				8 7				
	38				8 8				
	39				8 9				
	40				9 0				
	41				9 1				
	42				9 2				
	43				9 3				
	44				9 4				
	45				9 5				
	46				9 6				
	47				9 7				
	48				9 8				
	49				9 9				
	50				100				



●自評測試儀器廠牌：泰仕 型號：TES-1600

備註：1. 承攬人自評測試須全數測試 (每一種規格電纜交一份電纜紀錄表)。
2. 檢測結果詳實依序紀錄表中，符合打“√”，不合格打“×”。



承攬人簽名或蓋章	 	丙級以上相關職類
		技術士簽名及蓋章
		技術士證號： <u>乙 15861-A02-026</u>



表 18-3 (A) 建築物屋內外電信設備檢測 (絕緣電阻) 紀錄表

編號: TP6090169

電纜種類	電纜心線編號	檢測絕緣電阻是否大於 5MΩ			電纜種類	電纜心線編號	檢測絕緣電阻是否大於 5MΩ		
		L1-L2	L1-E	L2-E			L1-L2	L1-E	L2-E
		自評測試	自評測試	自評測試			自評測試	自評測試	自評測試
0.5mm-100P-PE-PVC	1	√	√	√	5 1	√	√	√	
	2	√	√	√	5 2	√	√	√	
	3	√	√	√	5 3	√	√	√	
	4	√	√	√	5 4	√	√	√	
	5	√	√	√	5 5	√	√	√	
	6	√	√	√	5 6	√	√	√	
	7	√	√	√	5 7	√	√	√	
	8	√	√	√	5 8	√	√	√	
	9	√	√	√	5 9	√	√	√	
	10	√	√	√	6 0	√	√	√	
	11	√	√	√	6 1	√	√	√	
	12	√	√	√	6 2	√	√	√	
	13	√	√	√	6 3	√	√	√	
	14	√	√	√	6 4	√	√	√	
	15	√	√	√	6 5	√	√	√	
	16	√	√	√	6 6	√	√	√	
	17	√	√	√	6 7	√	√	√	
	18	√	√	√	6 8	√	√	√	
	19	√	√	√	6 9	√	√	√	
	20	√	√	√	7 0	√	√	√	
	21	√	√	√	7 1	√	√	√	
	22	√	√	√	7 2	√	√	√	
	23	√	√	√	7 3	√	√	√	
	24	√	√	√	7 4	√	√	√	
	25	√	√	√	7 5	√	√	√	
	26	√	√	√	7 6	√	√	√	
	27	√	√	√	7 7	√	√	√	
	28	√	√	√	7 8	√	√	√	
	29	√	√	√	7 9	√	√	√	
	30	√	√	√	8 0	√	√	√	
	31	√	√	√	8 1	√	√	√	
	32	√	√	√	8 2	√	√	√	
	33	√	√	√	8 3	√	√	√	
	34	√	√	√	8 4	√	√	√	
	35	√	√	√	8 5	√	√	√	
	36	√	√	√	8 6	√	√	√	
	37	√	√	√	8 7	√	√	√	
	38	√	√	√	8 8	√	√	√	
	39	√	√	√	8 9	√	√	√	
	40	√	√	√	9 0	√	√	√	
	41	√	√	√	9 1	√	√	√	
	42	√	√	√	9 2	√	√	√	
	43	√	√	√	9 3	√	√	√	
	44	√	√	√	9 4	√	√	√	
	45	√	√	√	9 5	√	√	√	
	46	√	√	√	9 6	√	√	√	
	47	√	√	√	9 7	√	√	√	
	48	√	√	√	9 8	√	√	√	
	49	√	√	√	9 9	√	√	√	
	50	√	√	√	100	√	√	√	

●自評測試儀器廠牌: 泰仕 型號: TES-1600

備註: 1. 承攬人自評測試須全數測試 (每一種規格電纜交一份電纜紀錄表)。

2. 檢測結果詳實依序紀錄表中, 符合打“√”, 不合格打“×”。

承攬人簽名或蓋章	 	丙級以上相關職類 技術士簽名及蓋章:
		技術士證號:

台灣區電信工程人員公會
 電信審驗
 丙級電信工程
 檢測人: 劉銘峯
 乙字 1002226
 證號: 1050105 有效至 11/12/31

表 18-3 (A) 建築物屋內外電信設備檢測 (絕緣電阻) 紀錄表

電纜種類	電纜心線編號	檢測絕緣電阻是否大於 5MΩ			電纜種類	電纜心線編號	檢測絕緣電阻是否大於 5MΩ		
		L1-L2	L1-E	L2-E			L1-L2	L1-E	L2-E
		自評測試	自評測試	自評測試			自評測試	自評測試	自評測試
0.5mm-400P-PE-PVC	1	✓	✓	✓	51	✓	✓	✓	
	2	✓	✓	✓	52	✓	✓	✓	
	3	✓	✓	✓	53	✓	✓	✓	
	4	✓	✓	✓	54	✓	✓	✓	
	5	✓	✓	✓	55	✓	✓	✓	
	6	✓	✓	✓	56	✓	✓	✓	
	7	✓	✓	✓	57	✓	✓	✓	
	8	✓	✓	✓	58	✓	✓	✓	
	9	✓	✓	✓	59	✓	✓	✓	
	10	✓	✓	✓	60	✓	✓	✓	
	11	✓	✓	✓	61	✓	✓	✓	
	12	✓	✓	✓	62	✓	✓	✓	
	13	✓	✓	✓	63	✓	✓	✓	
	14	✓	✓	✓	64	✓	✓	✓	
	15	✓	✓	✓	65	✓	✓	✓	
	16	✓	✓	✓	66	✓	✓	✓	
	17	✓	✓	✓	67	✓	✓	✓	
	18	✓	✓	✓	68	✓	✓	✓	
	19	✓	✓	✓	69	✓	✓	✓	
	20	✓	✓	✓	70	✓	✓	✓	
	21	✓	✓	✓	71	✓	✓	✓	
	22	✓	✓	✓	72	✓	✓	✓	
	23	✓	✓	✓	73	✓	✓	✓	
	24	✓	✓	✓	74	✓	✓	✓	
	25	✓	✓	✓	75	✓	✓	✓	
	26	✓	✓	✓	76	✓	✓	✓	
	27	✓	✓	✓	77	✓	✓	✓	
	28	✓	✓	✓	78	✓	✓	✓	
	29	✓	✓	✓	79	✓	✓	✓	
	30	✓	✓	✓	80	✓	✓	✓	
	31	✓	✓	✓	81	✓	✓	✓	
	32	✓	✓	✓	82	✓	✓	✓	
	33	✓	✓	✓	83	✓	✓	✓	
	34	✓	✓	✓	84	✓	✓	✓	
	35	✓	✓	✓	85	✓	✓	✓	
	36	✓	✓	✓	86	✓	✓	✓	
	37	✓	✓	✓	87	✓	✓	✓	
	38	✓	✓	✓	88	✓	✓	✓	
	39	✓	✓	✓	89	✓	✓	✓	
	40	✓	✓	✓	90	✓	✓	✓	
	41	✓	✓	✓	91	✓	✓	✓	
	42	✓	✓	✓	92	✓	✓	✓	
	43	✓	✓	✓	93	✓	✓	✓	
	44	✓	✓	✓	94	✓	✓	✓	
	45	✓	✓	✓	95	✓	✓	✓	
	46	✓	✓	✓	96	✓	✓	✓	
	47	✓	✓	✓	97	✓	✓	✓	
	48	✓	✓	✓	98	✓	✓	✓	
	49	✓	✓	✓	99	✓	✓	✓	
	50	✓	✓	✓	100	✓	✓	✓	

●自評測試儀器廠牌：泰仕 型號：TES-1600

備註：1. 承攬人自評測試須全數測試 (每一種規格電纜交一份電纜紀錄表)。
2. 檢測結果詳實依序紀錄表中，符合打“✓”，不合格打“×”。



承攬人簽名或蓋章	 	丙級以上相關職類 技術士簽名及蓋章：
		技術士證號：

表 18-3 (A) 建築物屋內外電信設備檢測 (絕緣電阻) 紀錄表

編號: TP6090169


電纜種類	電纜心線編號	檢測絕緣電阻是否大於 5MΩ			電纜種類	電纜心線編號	檢測絕緣電阻是否大於 5MΩ		
		L1-L2	L1-E	L2-E			L1-L2	L1-E	L2-E
		自評測試	自評測試	自評測試			自評測試	自評測試	自評測試
0.5mm-400P-PE-PVC	1	√	√	√		51	√	√	√
	2	√	√	√		52	√	√	√
	3	√	√	√		53	√	√	√
	4	√	√	√		54	√	√	√
	5	√	√	√		55	√	√	√
	6	√	√	√		56	√	√	√
	7	√	√	√		57	√	√	√
	8	√	√	√		58	√	√	√
	9	√	√	√		59	√	√	√
	10	√	√	√		60	√	√	√
	11	√	√	√		61	√	√	√
	12	√	√	√		62	√	√	√
	13	√	√	√		63	√	√	√
	14	√	√	√		64	√	√	√
	15	√	√	√		65	√	√	√
	16	√	√	√		66	√	√	√
	17	√	√	√		67	√	√	√
	18	√	√	√		68	√	√	√
	19	√	√	√		69	√	√	√
	20	√	√	√		70	√	√	√
	21	√	√	√		71	√	√	√
	22	√	√	√		72	√	√	√
	23	√	√	√		73	√	√	√
	24	√	√	√		74	√	√	√
	25	√	√	√		75	√	√	√
	26	√	√	√		76	√	√	√
	27	√	√	√		77	√	√	√
	28	√	√	√		78	√	√	√
	29	√	√	√		79	√	√	√
	30	√	√	√		80	√	√	√
	31	√	√	√		81	√	√	√
	32	√	√	√		82	√	√	√
	33	√	√	√		83	√	√	√
	34	√	√	√		84	√	√	√
	35	√	√	√		85	√	√	√
	36	√	√	√		86	√	√	√
	37	√	√	√		87	√	√	√
	38	√	√	√		88	√	√	√
	39	√	√	√		89	√	√	√
	40	√	√	√		90	√	√	√
	41	√	√	√		91	√	√	√
	42	√	√	√		92	√	√	√
	43	√	√	√		93	√	√	√
	44	√	√	√		94	√	√	√
	45	√	√	√		95	√	√	√
	46	√	√	√		96	√	√	√
	47	√	√	√		97	√	√	√
	48	√	√	√		98	√	√	√
	49	√	√	√		99	√	√	√
	50	√	√	√		100	√	√	√

●自評測試儀器廠牌: 泰仕 型號: TES-1600

備註: 1. 承攬人自評測試須全數測試 (每一種規格電纜交一份電纜紀錄表)。

2. 檢測結果詳實依序紀錄表中, 符合打“√”, 不合格打“×”。

承攬人簽名或蓋章



丙級以上相關職類
技術士簽名及蓋章:

技術士證號:



表 18-3 (A) 建築物屋內外電信設備檢測 (絕緣電阻) 紀錄表

編號: TP6090169

電纜種類	電纜心線編號	檢測絕緣電阻是否大於 5MΩ			電纜種類	電纜心線編號	檢測絕緣電阻是否大於 5MΩ		
		L1-L2	L1-E	L2-E			L1-L2	L1-E	L2-E
		自評測試	自評測試	自評測試			自評測試	自評測試	自評測試
0.5mm-400P-PE-PVC	1	√	√	√		51	√	√	√
	2	√	√	√		52	√	√	√
	3	√	√	√		53	√	√	√
	4	√	√	√		54	√	√	√
	5	√	√	√		55	√	√	√
	6	√	√	√		56	√	√	√
	7	√	√	√		57	√	√	√
	8	√	√	√		58	√	√	√
	9	√	√	√		59	√	√	√
	10	√	√	√		60	√	√	√
	11	√	√	√		61	√	√	√
	12	√	√	√		62	√	√	√
	13	√	√	√		63	√	√	√
	14	√	√	√		64	√	√	√
	15	√	√	√		65	√	√	√
	16	√	√	√		66	√	√	√
	17	√	√	√		67	√	√	√
	18	√	√	√		68	√	√	√
	19	√	√	√		69	√	√	√
	20	√	√	√		70	√	√	√
	21	√	√	√		71	√	√	√
	22	√	√	√		72	√	√	√
	23	√	√	√		73	√	√	√
	24	√	√	√		74	√	√	√
	25	√	√	√		75	√	√	√
	26	√	√	√		76	√	√	√
	27	√	√	√		77	√	√	√
	28	√	√	√		78	√	√	√
	29	√	√	√		79	√	√	√
	30	√	√	√		80	√	√	√
	31	√	√	√		81	√	√	√
	32	√	√	√		82	√	√	√
	33	√	√	√		83	√	√	√
	34	√	√	√		84	√	√	√
	35	√	√	√		85	√	√	√
	36	√	√	√		86	√	√	√
	37	√	√	√		87	√	√	√
	38	√	√	√		88	√	√	√
	39	√	√	√		89	√	√	√
	40	√	√	√		90	√	√	√
	41	√	√	√		91	√	√	√
	42	√	√	√		92	√	√	√
	43	√	√	√		93	√	√	√
	44	√	√	√		94	√	√	√
	45	√	√	√		95	√	√	√
	46	√	√	√		96	√	√	√
	47	√	√	√		97	√	√	√
	48	√	√	√		98	√	√	√
	49	√	√	√		99	√	√	√
	50	√	√	√		100	√	√	√

●自評測試儀器廠牌: 泰仕 型號: TES-1600

備註: 1. 承攬人自評測試須全數測試 (每一種規格電纜交一份電纜紀錄表)。

2. 檢測結果詳實依序紀錄表中, 符合打“√”, 不合格打“×”。




承攬人簽名或蓋章	 	丙級以上相關職類 技術士簽名及蓋章:	
		技術士證號:	

表 18-3 (A) 建築物屋內外電信設備檢測 (絕緣電阻) 紀錄表

編號: TP6090169

電纜種類	電纜心線編號	檢測絕緣電阻是否大於 5MΩ			電纜種類	電纜心線編號	檢測絕緣電阻是否大於 5MΩ		
		L1-L2	L1-E	L2-E			L1-L2	L1-E	L2-E
		自評測試	自評測試	自評測試			自評測試	自評測試	自評測試
0.5mm-400P-PE-PVC	1	√	√	√		51	√	√	√
	2	√	√	√		52	√	√	√
	3	√	√	√		53	√	√	√
	4	√	√	√		54	√	√	√
	5	√	√	√		55	√	√	√
	6	√	√	√		56	√	√	√
	7	√	√	√		57	√	√	√
	8	√	√	√		58	√	√	√
	9	√	√	√		59	√	√	√
	10	√	√	√		60	√	√	√
	11	√	√	√		61	√	√	√
	12	√	√	√		62	√	√	√
	13	√	√	√		63	√	√	√
	14	√	√	√		64	√	√	√
	15	√	√	√		65	√	√	√
	16	√	√	√		66	√	√	√
	17	√	√	√		67	√	√	√
	18	√	√	√		68	√	√	√
	19	√	√	√		69	√	√	√
	20	√	√	√		70	√	√	√
	21	√	√	√		71	√	√	√
	22	√	√	√		72	√	√	√
	23	√	√	√		73	√	√	√
	24	√	√	√		74	√	√	√
	25	√	√	√		75	√	√	√
	26	√	√	√		76	√	√	√
	27	√	√	√		77	√	√	√
	28	√	√	√		78	√	√	√
	29	√	√	√		79	√	√	√
	30	√	√	√		80	√	√	√
	31	√	√	√		81	√	√	√
	32	√	√	√		82	√	√	√
	33	√	√	√		83	√	√	√
	34	√	√	√		84	√	√	√
	35	√	√	√		85	√	√	√
	36	√	√	√		86	√	√	√
	37	√	√	√		87	√	√	√
	38	√	√	√		88	√	√	√
	39	√	√	√		89	√	√	√
	40	√	√	√		90	√	√	√
	41	√	√	√		91	√	√	√
	42	√	√	√		92	√	√	√
	43	√	√	√		93	√	√	√
	44	√	√	√		94	√	√	√
	45	√	√	√		95	√	√	√
	46	√	√	√		96	√	√	√
	47	√	√	√		97	√	√	√
	48	√	√	√		98	√	√	√
	49	√	√	√		99	√	√	√
	50	√	√	√		100	√	√	√



臺灣電信設備技術士公會
臺南市審驗處

●自評測試儀器廠牌: 泰仕 型號: TES-1600

備註: 1. 承攬人自評測試須全數測試 (每一種規格電纜交一份電纜紀錄表)。

2. 檢測結果詳實依序紀錄表中, 符合打“√”, 不合格打“×”。

承攬人簽名或蓋章



丙級以上相關職類
技術士簽名及蓋章:

技術士證號:



笙陽通信科技有限公司
丙級電信工程
檢測人: 劉銘峯
乙字64-002206
序號: 1020105
有效至: 12.31

表 18-3 (B) 建築物屋內外電信設備檢測 (心線對照) 紀錄表

編號: TP6090169

各宅內配線箱/主 出線匣或主配線 箱/支配線箱編號	電纜心線對數	心線對照		各宅內配線箱/主 出線匣或主配線 箱/支配線箱編號	電纜心線對數	心線對照	
			自評測試				自評測試
18TC	B1(1-100)	✓		15TC	B4(1-100)	✓	
DD18A	B1(1-10)	✓		DD15A	B4(1-10)	✓	
DD18B	B1(11-20)	✓		DD15B	B4(11-20)	✓	
DD18C	B1(21-30)	✓		DD15C	B4(21-30)	✓	
DD18D	B1(31-40)	✓		DD15D	B4(31-40)	✓	
DD18E	B1(41-50)	✓		DD15E	B4(41-50)	✓	
DD18F	B1(51-60)	✓		DD15F	B4(51-60)	✓	
17TC	B2(1-100)	✓		14TC	B5(1-100)	✓	
DD17A	B2(1-10)	✓		DD14A	B5(1-10)	✓	
DD17B	B2(11-20)	✓		DD14B	B5(11-20)	✓	
DD17C	B2(21-30)	✓		DD14C	B5(21-30)	✓	
DD17D	B2(31-40)	✓		DD14D	B5(31-40)	✓	
DD17E	B2(41-50)	✓		DD14E	B5(41-50)	✓	
DD17F	B2(51-60)	✓		DD14F	B5(51-60)	✓	
16TC	B3(1-100)	✓		13TC	B6(1-100)	✓	
DD16A	B3(1-10)	✓		DD13A	B6(1-10)	✓	
DD16B	B3(11-20)	✓		DD13B	B6(11-20)	✓	
DD16C	B3(21-30)	✓		DD13C	B6(21-30)	✓	
DD16D	B3(31-40)	✓		DD13D	B6(31-40)	✓	
DD16E	B3(41-50)	✓		DD13E	B6(41-50)	✓	
DD16F	B3(51-60)	✓		DD13F	B6(51-60)	✓	



備註: 1. 從總配線箱 (或總配線架) 至各樓層主幹之主配線箱及宅內配線箱內配線之心線對照測試。

2. 承攬人自評測試須全數測試。

3. 檢測結果詳實依序紀錄表中, 符合打“✓”, 不合格打“×”。

第 1 頁 共 3 頁


承攬人簽名或蓋章		丙級以上相關職類 技術士簽名及蓋章:
		技術士證號:



表 18-3 (B) 建築物屋內外電信設備檢測(心線對照)紀錄表 編號: TP6090169

各宅內配線箱/主 出線匣或主配線 箱/支配線箱編號	電纜心線對數	心線對照		各宅內配線箱/主 出線匣或主配線 箱/支配線箱編號	電纜心線對數	心線對照	
		自評測試				自評測試	
12TC	B7(1-100)	✓		9TC	B10(1-100)	✓	
DD12A	B7(1-10)	✓		DD9A	B10(1-10)	✓	
DD12B	B7(11-20)	✓		DD9B	B10(11-20)	✓	
DD12C	B7(21-30)	✓		DD9C	B10(21-30)	✓	
DD12D	B7(31-40)	✓		DD9D	B10(31-40)	✓	
DD12E	B7(41-50)	✓		DD9E	B10(41-50)	✓	
DD12F	B7(51-60)	✓		DD9F	B10(51-60)	✓	
11TC	B8(1-100)	✓		8TC	B11(1-100)	✓	
DD11A	B8(1-10)	✓		DD8A	B11(1-10)	✓	
DD11B	B8(11-20)	✓		DD8B	B11(11-20)	✓	
DD11C	B8(21-30)	✓		DD8C	B11(21-30)	✓	
DD11D	B8(31-40)	✓		DD8D	B11(31-40)	✓	
DD11E	B8(41-50)	✓		DD8E	B11(41-50)	✓	
DD11F	B8(51-60)	✓		DD8F	B11(51-60)	✓	
10TC	B9(1-100)	✓		7TC	B12(1-100)	✓	
DD10A	B9(1-10)	✓		DD7A	B12(1-10)	✓	
DD10B	B9(11-20)	✓		DD7B	B12(11-20)	✓	
DD10C	B9(21-30)	✓		DD7C	B12(21-30)	✓	
DD10D	B9(31-40)	✓		DD7D	B12(31-40)	✓	
DD10E	B9(41-50)	✓		DD7E	B12(41-50)	✓	
DD10F	B9(51-60)	✓		DD7F	B12(51-60)	✓	



備註：1. 從總配線箱（或總配線架）至各樓層主幹之主配線箱及宅內配線箱內配線之心線對照測試。
 2. 承攬人自評測試須全數測試。
 3. 檢測結果詳實依序紀錄表中，符合打“✓”，不合格打“×”。

承攬人簽名或蓋章		丙級以上相關職類 技術士簽名及蓋章
		技術士證號:



表 18-3 (B) 建築物屋內外電信設備檢測(心線對照)紀錄表 編號: TP6090169

各宅內配線箱/主 出線匣或主配線 箱/支配線箱編號	電纜心線對數	心線對照	各宅內配線箱/主 出線匣或主配線 箱/支配線箱編號	電纜心線對數	心線對照
		自評測試			自評測試
6TC	B13(1-100)	√	2TC	B16(41-90)	√
DD6A	B13(1-10)	√	DD2A	B16(41-50)	√
DD6B	B13(11-20)	√	1TC	B16(91-100)	√
DD6C	B13(21-30)	√		B17(1-60)	√
DD6D	B13(31-40)	√	DD1A	B16(91-100)	√
DD6E	B13(41-50)	√	B2T	B18(1-10)	√
DD6F	B13(51-60)	√	B3T	B18(11-20)	√
5TC	B14(1-100)	√	B4T	B18(21-30)	√
DD5A	B14(1-10)	√			
DD5B	B14(11-20)	√			
DD5C	B14(21-30)	√			
DD5D	B14(31-40)	√			
DD5E	B14(41-50)	√			
DD5F	B14(51-60)	√			
4TC	B15(1-100)	√			
DD4A	B15(1-10)	√			
DD4B	B15(11-20)	√			
3TC	B15(41-100)	√			
	B16(1-40)	√			
DD3A	B15(41-50)	√			
DD3B	B15(51-60)	√			
DD3C	B15(61-70)	√			
DD3D	B15(71-80)	√			




對於電信設備審查及驗收
應依下列方式依技術規程辦理

備註：1. 從總配線箱（或總配線架）至各樓層主幹之主配線箱及宅內配線箱內配線之心線對照測試。

2. 承攬人自評測試須全數測試。

3. 檢測結果詳實依序紀錄表中，符合打“√”，不合格打“×”。

承攬人簽名或蓋章		丙級以上相關職類 技術士簽名及蓋章
		技術士證號:



建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表

項次	光纜芯線編碼	波長 (nm)		參考值 P1(dBm)	光功率 P2(dBm)	鏈結損失 P1-P2(dB)	長度(m)
F1	1	1310	正向			0.62	
			反向			0.63	
		1550	正向			0.51	
			反向			0.52	
F1	2	1310	正向			0.43	
			反向			0.44	
		1550	正向			0.33	
			反向			0.32	
F1	3	1310	正向			0.46	
			反向			0.47	
		1550	正向			0.28	
			反向			0.27	
F1	4	1310	正向			0.45	
			反向			0.41	
		1550	正向			0.26	
			反向			0.25	
F1	5	1310	正向			0.49	
			反向			0.47	
		1550	正向			0.36	
			反向			0.38	
F1	6	1310	正向			0.27	
			反向			0.25	
		1550	正向			0.12	
			反向			0.13	
F1	7	1310	正向			0.71	
			反向			0.72	
		1550	正向			0.63	
			反向			0.61	
F1	8	1310	正向			0.33	
			反向			0.32	
		1550	正向			0.25	
			反向			0.26	
F1	9	1310	正向			0.68	
			反向			0.65	
		1550	正向			0.51	
			反向			0.52	
F1	10	1310	正向			0.65	
			反向			0.66	
		1550	正向			0.42	
			反向			0.45	



●自評測試之儀器廠牌：ShinewayTech 型號：OLT-55AH 校正：2021.06

備註：

1. 承攬人自評測試需全數測試。
2. 測試儀器可自動顯示鏈結損失者（具有參考點設定功能），得免填寫參考值P1及光功率P2欄位。
3. 符合18.5.5.3 (3) (a) 規定者，免填寫長度欄位。

承攬人簽名或蓋章 		通信技術(電信線路)或網路架設職類 乙級以上技術士簽名及蓋章 技術士證號： 檢測人：劉銘峯 乙15610482126 日期：2021.12.31 
---	---	--

建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表


項次	光纜芯線編碼	波長 (nm)		參考值 P1(dBm)	光功率 P2(dBm)		鏈結損失 P1-P2(dB)	長度(m)
		正向	反向		正向	反向		
F1	21	1310	正向				0.45	
			反向				0.44	
		1550	正向				0.31	
			反向				0.32	
F1	22	1310	正向				0.56	
			反向				0.55	
		1550	正向				0.48	
			反向				0.49	
F1	23	1310	正向				0.62	
			反向				0.63	
		1550	正向				0.54	
			反向				0.52	
F1	24	1310	正向				0.41	
			反向				0.43	
		1550	正向				0.25	
			反向				0.26	
F1	25	1310	正向				0.61	
			反向				0.55	
		1550	正向				0.51	
			反向				0.43	
F1	26	1310	正向				0.68	
			反向				0.71	
		1550	正向				0.49	
			反向				0.52	
F1	27	1310	正向				0.79	
			反向				0.74	
		1550	正向				0.44	
			反向				0.42	
F1	28	1310	正向				0.71	
			反向				0.71	
		1550	正向				0.54	
			反向				0.52	
F1	29	1310	正向				0.33	
			反向				0.32	
		1550	正向				0.23	
			反向				0.28	
F1	30	1310	正向				0.33	
			反向				0.36	
		1550	正向				0.19	
			反向				0.18	



●自評測試之儀器廠牌：ShinewayTech 型號：OLT-55AH 校正：2021.06

備註：

1. 承攬人自評測試需全數測試。
2. 測試儀器可自動顯示鏈結損失者（具有參考點設定功能），得免填寫參考值P1及光功率P2欄位。
3. 符合18.5.5.3 (3) (a) 規定者，免填寫長度欄位。

承攬人簽名或蓋章		通信技術(電信線路)或網路架設職類 乙級以上技術 技術士證號： 檢測人：劉銘峯 檢核：劉銘峯 日期：2021.12.31 有效期：1050105
----------	---	--

建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表

項次	光纜芯線編碼	波長 (nm)		參考值 P1(dBm)	光功率 P2(dBm)	鏈結損失 P1-P2(dB)	長度(m)
		正向	反向				
F1	41	1310	正向			0.48	
			反向			0.56	
		1550	正向			0.36	
			反向			0.45	
F1	42	1310	正向			0.56	
			反向			0.52	
		1550	正向			0.48	
			反向			0.41	
F1	43	1310	正向			0.67	
			反向			0.61	
		1550	正向			0.58	
			反向			0.51	
F1	44	1310	正向			0.67	
			反向			0.63	
		1550	正向			0.47	
			反向			0.43	
F1	45	1310	正向			0.61	
			反向			0.52	
		1550	正向			0.47	
			反向			0.39	
F1	46	1310	正向			0.73	
			反向			0.69	
		1550	正向			0.57	
			反向			0.55	
F1	47	1310	正向			0.62	
			反向			0.57	
		1550	正向			0.51	
			反向			0.43	
F1	48	1310	正向			0.67	
			反向			0.59	
		1550	正向			0.43	
			反向			0.36	
F1	49	1310	正向			0.52	
			反向			0.45	
		1550	正向			0.43	
			反向			0.41	
F1	50	1310	正向			0.61	
			反向			0.62	
		1550	正向			0.52	
			反向			0.53	

●自評測試之儀器廠牌：ShinewayTech 型號：OLT-55AH 校正：2021.06

備註：

1. 承攬人自評測試需全數測試。
2. 測試儀器可自動顯示鏈結損失者（具有參考點設定功能），得免填寫參考值P1及光功率P2欄位。
3. 符合18.5.5.3 (3) (a) 規定者，免填寫長度欄位。

承攬人簽名或蓋章		通信技術(電信線路)或網路架設職類 乙級以上技術士簽名及蓋章 技術士證號 <div style="text-align: right;">  </div>
----------	---	---



建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表

項次	光纜芯線編碼	波長 (nm)		參考值 P1(dBm)	光功率 P2(dBm)	鏈結損失 P1-P2(dB)	長度(m)
		正向	反向				
F1	61	1310	正向			0.42	
			反向			0.33	
		1550	正向			0.29	
			反向			0.21	
F1	62	1310	正向			0.41	
			反向			0.42	
		1550	正向			0.33	
			反向			0.36	
F1	63	1310	正向			0.63	
			反向			0.57	
		1550	正向			0.56	
			反向			0.49	
F1	64	1310	正向			0.45	
			反向			0.51	
		1550	正向			0.36	
			反向			0.42	
F1	65	1310	正向			0.31	
			反向			0.36	
		1550	正向			0.22	
			反向			0.25	
F1	66	1310	正向			0.62	
			反向			0.56	
		1550	正向			0.55	
			反向			0.45	
F1	67	1310	正向			0.82	
			反向			0.66	
		1550	正向			0.63	
			反向			0.56	
F1	68	1310	正向			0.42	
			反向			0.36	
		1550	正向			0.32	
			反向			0.28	
F1	69	1310	正向			0.39	
			反向			0.31	
		1550	正向			0.31	
			反向			0.29	
F1	70	1310	正向			0.39	
			反向			0.43	
		1550	正向			0.18	
			反向			0.22	

●自評測試之儀器廠牌：ShinewayTech 型號：OLT-55AH 校正：2021.06

備註：

1. 承攬人自評測試需全數測試。
2. 測試儀器可自動顯示鏈結損失者（具有參考點設定功能），得免填寫參考值P1及光功率P2欄位。
3. 符合18.5.5.3 (3) (a) 規定者，免填寫長度欄位。

承攬人簽名或蓋章 	通信技術(電信線路)或網路架設職類 乙級以上技術士簽名及蓋章 技術士證號： 
---	--

建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表

項次	光纜芯線編碼	波長 (nm)		參考值 P1 (dBm)	光功率 P2 (dBm)	鏈結損失 P1-P2 (dB)	長度(m)
		正向	反向				
F1	81	1310	正向			0.75	
			反向			0.67	
		1550	正向			0.64	
			反向			0.54	
F1	82	1310	正向			0.78	
			反向			0.83	
		1550	正向			0.62	
			反向			0.71	
F1	83	1310	正向			0.57	
			反向			0.45	
		1550	正向			0.48	
			反向			0.51	
F1	84	1310	正向			0.59	
			反向			0.57	
		1550	正向			0.58	
			反向			0.44	
F1	85	1310	正向			0.33	
			反向			0.36	
		1550	正向			0.41	
			反向			0.45	
F1	86	1310	正向			0.55	
			反向			0.51	
		1550	正向			0.55	
			反向			0.59	
F1	87	1310	正向			0.46	
			反向			0.48	
		1550	正向			0.52	
			反向			0.51	
F1	88	1310	正向			0.36	
			反向			0.33	
		1550	正向			0.12	
			反向			0.15	
F1	89	1310	正向			0.22	
			反向			0.29	
		1550	正向			0.12	
			反向			0.18	
F1	90	1310	正向			0.44	
			反向			0.46	
		1550	正向			0.77	
			反向			0.75	

●自評測試之儀器廠牌：ShinewayTech 型號：OLT-55AH 校正：2021.06

備註：

1. 承攬人自評測試需全數測試。
2. 測試儀器可自動顯示鏈結損失者（具有參考點設定功能），得免填寫參考值P1及光功率P2欄位。
3. 符合18.5.5.3 (3) (a) 規定者，免填寫長度欄位。

承攬人簽名或蓋章		通信技術(電信線路)或網路架設職類 乙級以上技術 技術士證號： 
----------	---	--



建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表



項次	光纜芯線編碼	波長 (nm)	參考值 P1 (dBm)	光功率 P2 (dBm)	鏈結損失 P1-P2 (dB)	長度(m)
F2	91	1310	正向		0.15	
			反向		0.13	
		1550	正向		0.55	
			反向		0.54	
F2	92	1310	正向		0.53	
			反向		0.51	
		1550	正向		0.41	
			反向		0.39	
F2	93	1310	正向		0.51	
			反向		0.51	
		1550	正向		0.25	
			反向		0.26	
F2	94	1310	正向		0.39	
			反向		0.36	
		1550	正向		0.13	
			反向		0.14	
		1310	正向			
			反向			
		1550	正向			
			反向			
		1310	正向			
			反向			
		1550	正向			
			反向			
		1310	正向			
			反向			
		1550	正向			
			反向			
		1310	正向			
			反向			
		1550	正向			
			反向			
		1310	正向			
			反向			
		1550	正向			
			反向			



●自評測試之儀器廠牌：ShinewayTech 型號：OLT-55AH 校正：2021.06

備註：

1. 承攬人自評測試需全數測試。
2. 測試儀器可自動顯示鏈結損失者（具有參考點設定功能），得免填寫參考值P1及光功率P2欄位。
3. 符合18.5.5.3 (3) (a) 規定者，免填寫長度欄位。

承攬人簽名或蓋章		通信技術(電信線路)或網路架設職類 乙級以上技術士簽名及蓋章 技術士證號： 
----------	---	--

建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表

項次	光纜芯線編碼	波長 (nm)		參考值 P1 (dBm)	光功率 P2 (dBm)	鏈結損失 P1-P2 (dB)	長度(m)
F2	71	1310	正向			0.83	
			反向			0.73	
		1550	正向			0.76	
			反向			0.72	
F2	72	1310	正向			0.77	
			反向			0.82	
		1550	正向			0.58	
			反向			0.63	
F2	73	1310	正向			0.83	
			反向			0.77	
		1550	正向			0.71	
			反向			0.88	
F2	74	1310	正向			0.74	
			反向			0.75	
		1550	正向			0.53	
			反向			0.51	
F2	75	1310	正向			0.74	
			反向			0.76	
		1550	正向			0.49	
			反向			0.57	
F2	76	1310	正向			0.45	
			反向			0.47	
		1550	正向			0.59	
			反向			0.59	
F2	77	1310	正向			0.66	
			反向			0.55	
		1550	正向			0.41	
			反向			0.47	
F2	78	1310	正向			0.92	
			反向			0.89	
		1550	正向			0.66	
			反向			0.64	
F2	79	1310	正向			0.83	
			反向			0.78	
		1550	正向			0.72	
			反向			0.69	
F2	80	1310	正向			0.62	
			反向			0.61	
		1550	正向			0.33	
			反向			0.31	



●自評測試之儀器廠牌：ShinewayTech 型號：OLT-55AH 校正：2021.06

備註：

- 承攬人自評測試需全數測試。
- 測試儀器可自動顯示鏈結損失者（具有參考點設定功能），得免填寫參考值P1及光功率P2欄位。
- 符合18.5.5.3 (3) (a) 規定者，免填寫長度欄位。

承攬人簽名或蓋章		通信技術(電信線路)或網路架設職類 乙級以上技術士 技術士證號：
----------	--	--

建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表

項次	光纜芯線編碼	波長 (nm)		參考值 P1 (dBm)	光功率 P2 (dBm)	鏈結損失 P1-P2 (dB)	長度(m)
F2	51	1310	正向			0.36	
			反向			0.33	
		1550	正向			0.53	
			反向			0.52	
F2	52	1310	正向			0.54	
			反向			0.55	
		1550	正向			0.71	
			反向			0.66	
F2	53	1310	正向			0.51	
			反向			0.52	
		1550	正向			0.54	
			反向			0.53	
F2	54	1310	正向			0.77	
			反向			0.77	
		1550	正向			0.51	
			反向			0.52	
F2	55	1310	正向			0.63	
			反向			0.59	
		1550	正向			0.48	
			反向			0.44	
F2	56	1310	正向			0.61	
			反向			0.62	
		1550	正向			0.53	
			反向			0.52	
F2	57	1310	正向			0.36	
			反向			0.37	
		1550	正向			0.25	
			反向			0.31	
F2	58	1310	正向			0.66	
			反向			0.65	
		1550	正向			0.54	
			反向			0.46	
F2	59	1310	正向			0.72	
			反向			0.66	
		1550	正向			0.46	
			反向			0.47	
F2	60	1310	正向			0.69	
			反向			0.62	
		1550	正向			0.45	
			反向			0.41	



●自評測試之儀器廠牌：ShinewayTech 型號：OLT-55AH 校正：2021.06

備註：

- 承攬人自評測試需全數測試。
- 測試儀器可自動顯示鏈結損失者（具有參考點設定功能），得免填寫參考值P1及光功率P2欄位。
- 符合18.5.5.3 (3) (a) 規定者，免填寫長度欄位。

承攬人簽名或蓋章 	通信技術(電信線路)或網路架設職類 乙級以上技術士簽名及蓋章 技術士證號： 
---	---

建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表


項次	光纜芯線編碼	波長 (nm)		參考值 P1 (dBm)	光功率 P2 (dBm)	鏈結損失 P1-P2 (dB)	長度(m)
F2	31	1310	正向			0.65	
			反向			0.61	
		1550	正向			0.51	
			反向			0.48	
F2	32	1310	正向			0.31	
			反向			0.27	
		1550	正向			0.26	
			反向			0.19	
F2	33	1310	正向			0.54	
			反向			0.55	
		1550	正向			0.49	
			反向			0.42	
F2	34	1310	正向			0.52	
			反向			0.56	
		1550	正向			0.41	
			反向			0.44	
F2	35	1310	正向			0.63	
			反向			0.62	
		1550	正向			0.52	
			反向			0.55	
F2	36	1310	正向			0.54	
			反向			0.48	
		1550	正向			0.44	
			反向			0.39	
F2	37	1310	正向			0.39	
			反向			0.36	
		1550	正向			0.23	
			反向			0.25	
F2	38	1310	正向			0.22	
			反向			0.25	
		1550	正向			0.14	
			反向			0.18	
F2	39	1310	正向			0.55	
			反向			0.51	
		1550	正向			0.53	
			反向			0.44	
F2	40	1310	正向			0.46	
			反向			0.55	
		1550	正向			0.34	
			反向			0.39	



●自評測試之儀器廠牌：ShinewayTech 型號：OLT-55AH 校正：2021.06 方式僅供技術參考

備註：

1. 承攬人自評測試需全數測試。
2. 測試儀器可自動顯示鏈結損失者（具有參考點設定功能），得免填寫參考值P1及光功率P2欄位。
3. 符合18.5.5.3 (3) (a) 規定者，免填寫長度欄位。

承攬人簽名或蓋章 	通信技術(電信線路)或網路架設職類 乙級以上技術士簽名及蓋章 技術士證號： 	 丙級電信工程 檢測人：劉銘峯 乙級 1050105 19.31
---	--	---

建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表

項次	光纜芯線編碼	波長 (nm)		參考值 P1 (dBm)	光功率 P2 (dBm)	鏈結損失 P1-P2 (dB)	長度(m)
F2	11	1310	正向			0.48	
			反向			0.49	
		1550	正向			0.51	
			反向			0.54	
F2	12	1310	正向			0.58	
			反向			0.59	
		1550	正向			0.57	
			反向			0.55	
F2	13	1310	正向			0.59	
			反向			0.58	
		1550	正向			0.45	
			反向			0.46	
F2	14	1310	正向			0.52	
			反向			0.51	
		1550	正向			0.36	
			反向			0.39	
F2	15	1310	正向			0.36	
			反向			0.43	
		1550	正向			0.25	
			反向			0.26	
F2	16	1310	正向			0.43	
			反向			0.41	
		1550	正向			0.33	
			反向			0.34	
F2	17	1310	正向			0.31	
			反向			0.32	
		1550	正向			0.22	
			反向			0.25	
F2	18	1310	正向			0.62	
			反向			0.56	
		1550	正向			0.55	
			反向			0.45	
F2	19	1310	正向			0.41	
			反向			0.37	
		1550	正向			0.31	
			反向			0.28	
F2	20	1310	正向			0.55	
			反向			0.53	
		1550	正向			0.44	
			反向			0.49	



●自評測試之儀器廠牌：ShinewayTech 型號：OLT-55AH 校正：2021.06

備註：

1. 承攬人自評測試需全數測試。
2. 測試儀器可自動顯示鏈結損失者（具有參考點設定功能），得免填寫參考值P1及光功率P2欄位。
3. 符合18.5.5.3 (3) (a) 規定者，免填寫長度欄位。

承攬人簽名或蓋章		通信技術(電信線路)或網路架設職類 乙級以上技術士簽名蓋章 技術士證號：
----------	--	--

建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表

項次	光纜芯線編碼	波長 (nm)		參考值 P1 (dBm)	光功率 P2 (dBm)	鏈結損失 P1-P2 (dB)	長度(m)
		正向	反向				
F2	21	1310	正向			0.43	
			反向			0.41	
		1550	正向			0.25	
			反向			0.26	
F2	22	1310	正向			0.54	
			反向			0.55	
		1550	正向			0.51	
			反向			0.54	
F2	23	1310	正向			0.62	
			反向			0.61	
		1550	正向			0.54	
			反向			0.43	
F2	24	1310	正向			0.39	
			反向			0.41	
		1550	正向			0.25	
			反向			0.26	
F2	25	1310	正向			0.54	
			反向			0.55	
		1550	正向			0.51	
			反向			0.52	
F2	26	1310	正向			0.66	
			反向			0.65	
		1550	正向			0.51	
			反向			0.52	
F2	27	1310	正向			0.75	
			反向			0.74	
		1550	正向			0.45	
			反向			0.42	
F2	28	1310	正向			0.71	
			反向			0.64	
		1550	正向			0.44	
			反向			0.45	
F2	29	1310	正向			0.33	
			反向			0.36	
		1550	正向			0.23	
			反向			0.26	
F2	30	1310	正向			0.29	
			反向			0.33	
		1550	正向			0.21	
			反向			0.19	



●自評測試之儀器廠牌：ShinewayTech 型號：OLT-55AH 校正：2021-06

備註：

1. 承攬人自評測試需全數測試。
2. 測試儀器可自動顯示鏈結損失者（具有參考點設定功能），得免填寫參考值P1及光功率P2欄位。
3. 符合18.5.5.3 (3) (a) 規定者，免填寫長度欄位。

承攬人簽名或蓋章



通信技術(電信線路)或網路架設職類
乙級以上技術士
技術士證號：
檢測專用



建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表



項次	光纜芯線編碼	波長 (nm)		參考值 P1(dBm)	光功率 P2(dBm)	鏈結損失 P1-P2(dB)	長度(m)
F2	41	1310	正向			0.45	
			反向			0.41	
		1550	正向			0.38	
			反向			0.45	
F2	42	1310	正向			0.56	
			反向			0.52	
		1550	正向			0.48	
			反向			0.41	
F2	43	1310	正向			0.67	
			反向			0.61	
		1550	正向			0.58	
			反向			0.51	
F2	44	1310	正向			0.67	
			反向			0.63	
		1550	正向			0.47	
			反向			0.43	
F2	45	1310	正向			0.61	
			反向			0.52	
		1550	正向			0.47	
			反向			0.39	
F2	46	1310	正向			0.73	
			反向			0.69	
		1550	正向			0.57	
			反向			0.55	
F2	47	1310	正向			0.62	
			反向			0.57	
		1550	正向			0.45	
			反向			0.43	
F2	48	1310	正向			0.67	
			反向			0.65	
		1550	正向			0.43	
			反向			0.41	
F2	49	1310	正向			0.55	
			反向			0.53	
		1550	正向			0.43	
			反向			0.41	
F2	50	1310	正向			0.63	
			反向			0.62	
		1550	正向			0.52	
			反向			0.53	



●自評測試之儀器廠牌：ShinewayTech 型號：OLT-55AH 校正：2021.06 電信設備審查及驗收 驗收方式值檢技規卷第

備註：

1. 承攬人自評測試需全數測試。
2. 測試儀器可自動顯示鏈結損失者（具有參考點設定功能），得免填寫參考值P1及光功率P2欄位。
3. 符合18.5.5.3 (3) (a) 規定者，免填寫長度欄位。

承攬人簽名或蓋章		通信技術(電信線路)或網路架設職類 乙級以上技術士 技術士證號： 
----------	---	---

建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表



項次	光纜芯線編碼	波長 (nm)		參考值 P1(dBm)	光功率 P2(dBm)	鏈結損失 P1-P2(dB)	長度(m)
F2	61	1310	正向			0.31	
			反向			0.33	
		1550	正向			0.29	
			反向			0.21	
F2	62	1310	正向			0.41	
			反向			0.42	
		1550	正向			0.33	
			反向			0.36	
F2	63	1310	正向			0.63	
			反向			0.57	
		1550	正向			0.56	
			反向			0.49	
F2	64	1310	正向			0.45	
			反向			0.51	
		1550	正向			0.36	
			反向			0.42	
F2	65	1310	正向			0.31	
			反向			0.36	
		1550	正向			0.22	
			反向			0.25	
F2	66	1310	正向			0.62	
			反向			0.56	
		1550	正向			0.55	
			反向			0.45	
F2	67	1310	正向			0.82	
			反向			0.66	
		1550	正向			0.63	
			反向			0.56	
F2	68	1310	正向			0.35	
			反向			0.36	
		1550	正向			0.32	
			反向			0.33	
F2	69	1310	正向			0.35	
			反向			0.31	
		1550	正向			0.31	
			反向			0.29	
F2	70	1310	正向			0.39	
			反向			0.43	
		1550	正向			0.18	
			反向			0.16	




●自評測試之儀器廠牌：ShinewayTech 型號：OLT-55AH 校正：2021.06

備註：

1. 承攬人自評測試需全數測試。
2. 測試儀器可自動顯示鏈結損失者（具有參考點設定功能），得免填寫參考值P1及光功率P2欄位。
3. 符合18.5.5.3 (3) (a) 規定者，免填寫長度欄位。

承攬人簽名或蓋章 	通信技術(電信線路)或網路架設職類 乙級以上技術士簽名及蓋章 技術士證號： 
---	--


項次	光纜芯線編碼	波長 (nm)		參考值 P1 (dBm)	光功率 P2 (dBm)	鏈結損失 P1-P2 (dB)	長度(m)
F2	81	1310	正向			0.65	
			反向			0.67	
		1550	正向			0.64	
			反向			0.54	
F2	82	1310	正向			0.78	
			反向			0.83	
		1550	正向			0.62	
			反向			0.71	
F2	83	1310	正向			0.57	
			反向			0.45	
		1550	正向			0.48	
			反向			0.51	
F2	84	1310	正向			0.59	
			反向			0.57	
		1550	正向			0.58	
			反向			0.44	
F2	85	1310	正向			0.46	
			反向			0.48	
		1550	正向			0.51	
			反向			0.62	
F2	86	1310	正向			0.69	
			反向			0.25	
		1550	正向			0.27	
			反向			0.12	
F2	87	1310	正向			0.15	
			反向			0.18	
		1550	正向			0.28	
			反向			0.14	
F2	88	1310	正向			0.16	
			反向			0.12	
		1550	正向			0.18	
			反向			0.11	
F2	89	1310	正向			0.14	
			反向			0.19	
		1550	正向			0.55	
			反向			0.54	
F2	90	1310	正向			0.53	
			反向			0.51	
		1550	正向			0.23	
			反向			0.22	


 中華電信審驗中心
 台南審驗處
 審驗訖

●自評測試之儀器廠牌：ShinewayTech 型號：OLT-55AH 校正：2021.06

備註：

- 承攬人自評測試需全數測試。
- 測試儀器可自動顯示鏈結損失者（具有參考點設定功能），得免填寫參考值P1及光功率P2欄位。
- 符合18.5.5.3 (3) (a) 規定者，免填寫長度欄位。

承攬人簽名或蓋章 	通信技術(電信線路)或網路架設職類 乙級以上技術士簽名及蓋章 技術士證號： 
---	--

建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表



項次	光纜芯線編碼	波長 (nm)		參考值 P1 (dBm)	光功率 P2 (dBm)	鏈結損失 P1-P2 (dB)	長度(m)
		正向	反向				
F1	91	1310	正向			0.14	
			反向			0.11	
		1550	正向			0.55	
			反向			0.54	
F1	92	1310	正向			0.53	
			反向			0.51	
		1550	正向			0.23	
			反向			0.22	
F1	93	1310	正向			0.51	
			反向			0.53	
		1550	正向			0.25	
			反向			0.31	
F1	94	1310	正向			0.35	
			反向			0.36	
		1550	正向			0.25	
			反向			0.26	
F1	95	1310	正向			0.22	
			反向			0.21	
		1550	正向			0.16	
			反向			0.14	
F1	96	1310	正向			0.15	
			反向			0.16	
		1550	正向			0.11	
			反向			0.12	
		1310	正向				
			反向				
		1550	正向				
			反向				
		1310	正向				
			反向				
		1550	正向				
			反向				
		1310	正向				
			反向				
		1550	正向				
			反向				



●自評測試之儀器廠牌：ShinewayTech 型號：OLT-55AH 校正：2021.06

備註：

- 承攬人自評測試需全數測試。
- 測試儀器可自動顯示鏈結損失者（具有參考點設定功能），得免填寫參考值P1及光功率P2欄位。
- 符合18.5.5.3 (3) (a) 規定者，免填寫長度欄位。

承攬人簽名或蓋章 	通信技術(電信線路)或網路架設職類 乙級以上技術士簽名及蓋章 技術士證號： 
---	--

建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表

項次	光纜芯線編碼	波長 (nm)		參考值 P1(dBm)	光功率 P2(dBm)	鏈結損失 P1-P2(dB)	長度(m)
F1	71	1310	正向			0.83	
			反向			0.73	
		1550	正向			0.76	
			反向			0.72	
F1	72	1310	正向			0.77	
			反向			0.82	
		1550	正向			0.58	
			反向			0.63	
F1	73	1310	正向			0.83	
			反向			0.77	
		1550	正向			0.71	
			反向			0.88	
F1	74	1310	正向			0.74	
			反向			0.75	
		1550	正向			0.53	
			反向			0.6	
F1	75	1310	正向			0.74	
			反向			0.76	
		1550	正向			0.49	
			反向			0.57	
F1	76	1310	正向			0.45	
			反向			0.47	
		1550	正向			0.59	
			反向			0.59	
F1	77	1310	正向			0.72	
			反向			0.88	
		1550	正向			0.43	
			反向			0.47	
F1	78	1310	正向			0.92	
			反向			0.89	
		1550	正向			0.66	
			反向			0.64	
F1	79	1310	正向			0.83	
			反向			0.78	
		1550	正向			0.72	
			反向			0.69	
F1	80	1310	正向			0.62	
			反向			0.58	
		1550	正向			0.54	
			反向			0.51	

●自評測試之儀器廠牌：ShinewayTech 型號：OLT-55AH 校正：2021.06

備註：

- 承攬人自評測試需全數測試。
- 測試儀器可自動顯示鏈結損失者（具有參考點設定功能），得免填寫參考值P1及光功率P2欄位。
- 符合18.5.5.3 (3) (a) 規定者，免填寫長度欄位。

第8頁/共10頁

承攬人簽名或蓋章 	通信技術(電信線路)或網路架設職類 乙級以上技術士簽名及蓋章: 技術士證號:  檢測人: 劉銘峯 乙級 0022826 11.12.21
---	--



建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表

項次	光纜芯線編碼	波長 (nm)		參考值 P1(dBm)	光功率 P2(dBm)	鏈結損失 P1-P2(dB)	長度(m)
F1	51	1310	正向			0.53	
			反向			0.57	
		1550	正向			0.61	
			反向			0.52	
F1	52	1310	正向			0.54	
			反向			0.45	
		1550	正向			0.71	
			反向			0.62	
F1	53	1310	正向			0.53	
			反向			0.45	
		1550	正向			0.54	
			反向			0.47	
F1	54	1310	正向			0.77	
			反向			0.77	
		1550	正向			0.51	
			反向			0.52	
F1	55	1310	正向			0.63	
			反向			0.59	
		1550	正向			0.48	
			反向			0.44	
F1	56	1310	正向			0.61	
			反向			0.56	
		1550	正向			0.53	
			反向			0.43	
F1	57	1310	正向			0.36	
			反向			0.42	
		1550	正向			0.25	
			反向			0.31	
F1	58	1310	正向			0.64	
			反向			0.65	
		1550	正向			0.54	
			反向			0.51	
F1	59	1310	正向			0.65	
			反向			0.66	
		1550	正向			0.53	
			反向			0.51	
F1	60	1310	正向			0.63	
			反向			0.62	
		1550	正向			0.44	
			反向			0.41	

●自評測試之儀器廠牌：ShinewayTech 型號：OLT-55AH 校正：2021.06

備註：

1. 承攬人自評測試需全數測試。
2. 測試儀器可自動顯示鏈結損失者（具有參考點設定功能），得免填寫參考值P1及光功率P2欄位。
3. 符合18.5.5.3 (3) (a) 規定者，免填寫長度欄位。



承攬人簽名或蓋章		通信技術(電信線路)或網路架設職類 乙級以上技術士簽名及蓋章 技術士證號： 
----------	---	--

建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表

項次	光纜芯線編碼	波長 (nm)		參考值 P1(dBm)	光功率 P2(dBm)	鏈結損失 P1-P2(dB)	長度(m)
		正向	反向				
F1	31	1310	正向			0.72	
			反向			0.61	
		1550	正向			0.56	
			反向			0.48	
F1	32	1310	正向			0.31	
			反向			0.28	
		1550	正向			0.26	
			反向			0.19	
F1	33	1310	正向			0.59	
			反向			0.55	
		1550	正向			0.49	
			反向			0.42	
F1	34	1310	正向			0.52	
			反向			0.56	
		1550	正向			0.41	
			反向			0.44	
F1	35	1310	正向			0.67	
			反向			0.62	
		1550	正向			0.54	
			反向			0.55	
F1	36	1310	正向			0.54	
			反向			0.48	
		1550	正向			0.44	
			反向			0.41	
F1	37	1310	正向			0.33	
			反向			0.32	
		1550	正向			0.23	
			反向			0.25	
F1	38	1310	正向			0.22	
			反向			0.25	
		1550	正向			0.14	
			反向			0.16	
F1	39	1310	正向			0.62	
			反向			0.59	
		1550	正向			0.53	
			反向			0.44	
F1	40	1310	正向			0.46	
			反向			0.55	
		1550	正向			0.34	
			反向			0.36	

●自評測試之儀器廠牌：ShinewayTech 型號：OLT-55AH 校正：2021.06

備註：

1. 承攬人自評測試需全數測試。
2. 測試儀器可自動顯示鏈結損失者（具有參考點設定功能），得免填寫參考值P1及光功率P2欄位。
3. 符合18.5.5.3 (3) (a) 規定者，免填寫長度欄位。

第4頁/共10頁

承攬人簽名或蓋章		通信技術(電信線路)或網路架設職類 乙級以上技術士簽名及蓋章 技術士證號：  檢測人：劉銘峯 乙156-002226 105/10/12
----------	---	--



建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表


項次	光纜芯線編碼	波長 (nm)		參考值 P1 (dBm)	光功率 P2 (dBm)		鏈結損失 P1-P2 (dB)	長度(m)
F1	11	1310	正向				0.51	
			反向				0.52	
		1550	正向				0.62	
			反向				0.63	
F1	12	1310	正向				0.61	
			反向				0.59	
		1550	正向				0.57	
			反向				0.56	
F1	13	1310	正向				0.59	
			反向				0.57	
		1550	正向				0.45	
			反向				0.46	
F1	14	1310	正向				0.52	
			反向				0.51	
		1550	正向				0.36	
			反向				0.39	
F1	15	1310	正向				0.36	
			反向				0.37	
		1550	正向				0.25	
			反向				0.26	
F1	16	1310	正向				0.43	
			反向				0.41	
		1550	正向				0.26	
			反向				0.25	
F1	17	1310	正向				0.31	
			反向				0.33	
		1550	正向				0.22	
			反向				0.25	
F1	18	1310	正向				0.62	
			反向				0.61	
		1550	正向				0.55	
			反向				0.52	
F1	19	1310	正向				0.41	
			反向				0.42	
		1550	正向				0.31	
			反向				0.28	
F1	20	1310	正向				0.62	
			反向				0.69	
		1550	正向				0.57	
			反向				0.56	



●自評測試之儀器廠牌：ShinewayTech 型號：OLT-55AH 校正：2021.06

備註：

1. 承攬人自評測試需全數測試。
2. 測試儀器可自動顯示鏈結損失者（具有參考點設定功能），得免填寫參考值P1及光功率P2欄位。
3. 符合18.5.5.3 (3) (a) 規定者，免填寫長度欄位。

承攬人簽名或蓋章		通信技術(電信線路)或網路架設職類 乙級以上技術士簽名及蓋章 技術士證號： 內級電信工程師 寄驗 檢測人：劉銘峯 乙155-002226 1050105 11.19.31
----------	---	--

建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表



項次	光纜芯線編碼	波長 (nm)		參考值 P1 (dBm)	光功率 P2 (dBm)	鏈結損失 P1-P2 (dB)	長度(m)
F2	1	1310	正向			0.13	
			反向			0.12	
		1550	正向			0.22	
			反向			0.21	
F2	2	1310	正向			0.41	
			反向			0.44	
		1550	正向			0.36	
			反向			0.32	
F2	3	1310	正向			0.39	
			反向			0.41	
		1550	正向			0.28	
			反向			0.25	
F2	4	1310	正向			0.39	
			反向			0.36	
		1550	正向			0.36	
			反向			0.33	
F2	5	1310	正向			0.51	
			反向			0.52	
		1550	正向			0.36	
			反向			0.38	
F2	6	1310	正向			0.27	
			反向			0.28	
		1550	正向			0.12	
			反向			0.19	
F2	7	1310	正向			0.62	
			反向			0.61	
		1550	正向			0.63	
			反向			0.66	
F2	8	1310	正向			0.41	
			反向			0.41	
		1550	正向			0.25	
			反向			0.26	
F2	9	1310	正向			0.55	
			反向			0.53	
		1550	正向			0.51	
			反向			0.56	
F2	10	1310	正向			0.65	
			反向			0.61	
		1550	正向			0.42	
			反向			0.45	



●自評測試之儀器廠牌：ShinewayTech 型號：OLT-55AH 校正：2021.06

備註：

1. 承攬人自評測試需全數測試。
2. 測試儀器可自動顯示鏈結損失者（具有參考點設定功能），得免填寫參考值P1及光功率P2欄位。
3. 符合18.5.5.3 (3) (a) 規定者，免填寫長度欄位。

承攬人簽名或蓋章 	通信技術(電線路)或網路架設職類 乙級以上技術士簽名蓋章 技術士證號: 
---	--